

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 17 日

天气: 多云
气温: 26°C/32°C

星期: 一

工程名称: 惠州博罗120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

监 理 工 作 情 况	巡视旁站 G4-G7 放紧线施工、巡视每个跨越架。现场旁站、并保持通信良好。G7 放线场、G4 牵引场、G5 紧线。现场使用电力工具拖拉机拉线、绝缘绳做牵引绳。现场旁站尽接压接专业施工人员、导电油、压接、前后做好压接记录。现场无钢印、无使用牵引机设备。当日无巡视旁站 G3、G16 铁塔吊装。采取必要措施、地方派出所维持秩序。	
施 工 情 况	承包单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 1) G4-G7 放紧线施工 2) G22-G23 跨越架搭设施工 3) G3 铁塔吊装、螺栓紧固 4) G16 铁塔吊装、螺栓紧固 5) G2-G4 放牵引绳、挂金具绝缘子滑车
其 它 事 项		
本日现场监理人员		廖志斗
记录人: 廖志斗		总监 (总监代表):