

监 理 日 记 ()

日期: 2012年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27°C/36°C

工程名称: 湖州碧园120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

上午 G3 零线施工, 附件安装, 引跳线安装, 重垂片安装, 跳线安装, 检查登高作业人员正确佩戴安全带, 双保险, 及地面作业人员, 下午巡视清站, G7+1 零线施工, G7 孤立档零线挂头, 附件安装, 引流线连接, 重垂片安装, 中导线引上地线横担, 右侧导线增加(升角)垂直绝缘子, 重垂片安装, 跳线及头压接整点清站。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

- 1) G7 - G7+1 放零线施工
- 2) G7 - G7+1 附件安装, 引跳线接接, 重垂片
- 3) G3 - G4 左道导线零, 附件安装
- 4) G3 - G5, 光缆放牵引绳

其
它
事
项

本日现场监理人员

解志华

记录人: 解志华

总监 (总监代表):