

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 31 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 24°C/30°C

工程名称: 高州新国沟120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

巡视 G9-G10 跨越电力线路 110KV、35KV
跨越架搭设施工, 现场旁站, 现场由施工单位
安全员及许昌供电局检查指导工作。施工人员 10 人。
角基竹竿打孔 500 处, 保障牢固施工。检查 G16
接地开挖无施工, 检查地脚螺栓螺母帽数量
不符合要求, 下整改通知单

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

G9-G10 跨越架搭设

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖志华

记录人:

廖志华

总监 (总监代表):