

监 理 日 记()

117

日期: 2017年 8月 1日

星期:

工程名称: 惠州博罗河220kV变电站220kV线路改造工程

天气: 中雨转多云
气温: 29℃/20℃

监 理 工 作 情 况

当日5时中雨,下午转多云。巡视变电站G9-G10跨越110kV、35kV跨越塔架施工,施工前安全员工人重要事项,检查G9保护帽浇筑后下雨,使用编织袋覆盖,检查G10保护帽无浇筑,检查G16接地开挖深度合格,检查,检查圆钢双面焊接,搭接长度为100-120mm之间。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

- 1) G9-G10跨越架搭设
- 2) G9 保护帽浇筑
- 3) G8, G16, G3 接地开挖
- 4) G16 接地焊接

其 它 事 项

本日现场监理人员

廖志新

记录人: 廖志新

总监(总监代表):