

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 05 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 26℃/36℃

工程名称: 常州溧阳120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

巡视变电站 G9-G10 跨越架搭设施工, 跨越电力 110KV 35KV 线路。施工单位、监理单位重要旁站。天气炎热检查防暑药品发放到位。道路施工负责领取, 防止农户阻工, 阻塞车辆来往。主杆处乡派出所现场制止, 影响施工进度。巡视查 G10 保护帽及接地未浇筑与埋设。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
建
建
设
有
限
公
司

G9-G10 跨越架搭设

其
它
事
项

本日现场监理人员

[Signature]

总监 (总监代表):

记录人:

[Signature]