

监 理 日 记()

日期: 2017年8月06日

星期: 月

工程名称: 新州镇团内120MW光伏发电项目220KV线路工程

天气: 晴

气温: 28.5/17.2

监
理
工
作
情
况

巡视旁站 G9-G10 跨越架搭设施工, 现场人员 13 人。
施工单位: 安全员等 4 人现场指挥施工 检查跨越架搭
设施工 天气炎热, 劳休结合 上班早 下班早, 防中暑
及每天发放的防暑药品 带班人及时领取发放执行。
检查跨越架搭设所做临时拉线 打桩牢固的部位
现场 80 型小挖机 挖坑 30 个, 现状: 1 米 ± 0.5 米 ± 1.5 米不等。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

1) G9-G10 跨越架搭设施工

2) G9-G10 跨越架做临时拉线 挖机挖坑。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭志华

记录人: 郭志华

总监 (总监代表):