

监 理 日 志

工程名称: 贵州贵州河120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

日期	2017年9月15日 星期五	气候	多云	气温	17℃/28℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 钢管扣件等材料进场			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	江新工程车一辆				
施工进度情况	G17-G18跨越永望高速公路跨越架搭设				
检查发现的问题	当日下午施工班组运输钢管扣件等材料开始进场 G17-G18跨越永望高速公路跨越架搭设施工,现场施工人员17人,管理1人1名,施工过程中发现钢管外排向高速公路倾斜,发现后现场调整向外倾斜或倒管,				
处理措施、意见、结果	发现外排钢管向外倾斜,现场落实整改到位。				
协调内容或其他					
记录人	李方华	总监签阅			