

监 理 日 志

工程名称: 惠州博罗县2019年度农村电网改造升级工程

日期	2017年9月12日 星期三	气候	多云	气温	21°/31°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 导线光缆进场			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	车辆、自卸车				
施工进度情况	1) G17-G18高速公路围蔽警示信号灯封网。2) G19新市场施工挂条。3) G17挂绝缘子放线滑车。4) G16南市场挂条施工。				
检查发现的问题	施工现场发现G17挂放线滑车单串单挂, 跨越G17-G18高速公路应双串双挂。现场指出整改意见, 放线完毕后附件安装时更换整改。				
处理措施、意见、结果	现场放线完毕后更换绝缘子双串双挂。本耐张段长度为: 1572米				
协调内容或其他	G17-G18跨越永登高速公路, 道路上空封网各参战单位交通警察、公路管理、业主、总包、监理、施工单位管理现场协调。				
记录人	刘志华	总监签阅			