

监 理 日 志

工程名称: 惠州科技园120MW光伏项目200KV线路送出工程

日期	2012年07月22日 星期五	气候	晴	气温	23/31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 导线、光缆金具、绝缘子			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	车辆1台, 张力机 70kN, 牵引机 90kN				
施工进度情况	G16-G19 放张力绝缘绳, 安全绳导线, G16挂头三根导线压接 导线离开地面架空, 跨越架安全巡视, 护线, 本段站档距 为: 934米				
检查发现的问题	在施工过程中检查新环节、部位, 牵引张力机地锚洞开 挖深度 G16 G19 临时对地夹角约45度, 较近, 高空横设 较近, 临时拉线未采用钢丝绳修紧, 及外角的部分工人无安全 进入施工现场, 现场安全警告, 布置文明标语, 整改到位。 施工负责人及安全负责人佩戴红袖套写明显标志。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	新增上岗人员: 17人, 施工现场安全技术交底				
记录人	廖志山	总监签阅			