

监 理 日 志

工程名称: 扬州特高压120MW光伏发电项目220KV线路改造工程

日期	2017年07月23日 星期六	气候	多云	气温	24/31℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 18人 施工机械动态: 车辆, 滑车机, 吊车			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1) G19 零线压接. 2) G16-G19 敷设光缆. G17-G18 钢索观测 3) G17-G18 封网拆除. 4) G19 两盘光缆吊放路上防止挽 伤. 5) 滑车机设备退场. 6) 永盐高速警示信号撤退.				
检查发现的问题	永盐高速公路两端跨越架上封网拆除留一个绳头 在明天附件. 间隔特安装时. 从空中带回绳头, 以免 发生交通造成的不良影响.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	G19 零线压接空中压接. 光缆安置, 滑车机设备清场.				
记录人	郭志平		总监签阅		