

监 理 日 志

工程名称: 森源高州梨园沟120MW光伏发电项目

日期	2017年11月23日 星期一	气候	晴	气温	2℃-13℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管经侯. 5人. 施工队20人.					
施工机械动态: 新到设备					
施工进度情况	① G78-G718. 导线-根数放. 全长3.8km. 220kV导线全线架设完成. ② G78. G718. G719. 光伏熔接完成. 光伏全满铺设.				
检查发现的问题	① G78 接地沟未回填完成.				
处理措施、意见、结果	1. 已出具联系单.				
协调内容或其他	上午9:00在梨园沟开监理工程例会.				
记录人	牛在连		总监签阅		