

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 17℃-32℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 箱变基础开挖现场无安全防护措施, 施工队未佩戴安全带, 以责令现场立即整改。
2. 厂房屋顶施工区域未拉安全防护网, 施工存在安全隐患。要求立即整改。
3. 与总包方对施工现场安全检查。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五
洋
电
力

施工人数: 16人
施工内容: 6个箱变基础开挖完成, 垫层支模板。
箱变基础垫层浇筑混凝土完成。
F#厂房夹板安装5%, 导轨安装5%

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):