

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 5月 12日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 16~28

工程名称:

|                            |                                                                                         |                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>①. 13-63箱变基础平台钢筋间距过大, 不符合要求, 要求现场立即整改。</p> <p>②. 发现现场箱变基础接地扁铁焊接搭接尺寸不够, 要求现场立即整改。</p> |                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                           |
|                            | 五<br>洋<br>电<br>力                                                                        | <p>施工人数: 25人</p> <p>施工内容: 厂房夹架安装15%, 导轨安装15%</p> <p>13-63箱变基础平台钢筋绑扎</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                         |                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                         | 唐 磊 飞, 周 晓 峰                                                            |
| 记录人: 周 晓 峰                 |                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡 晓 林                                              |