

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 14 日

天气: 多云
气温: 14℃-21℃

星期: 12

工程名称:

监 理 工 作 情 况	检查7号厂房夹板安装情况,发现有部分区域夹板螺丝安装不牢固,结构胶涂抹不均匀,要求现场立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 五洋电力	施工内容及进度 施工人数: 30人 施工内容: 7号厂房夹板安装10%, 导轨安装4% 1号-6号箱变基础平台浇水养护。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		唐友民 周晓斐
记录人: 周晓斐		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡伟林