

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 19 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14℃-22℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	检查5号厂房夹头情况,发现部分夹头螺丝有松动,不牢固,以责令现场整改。	
施 工 情 况	五 号 厂 房 夹 头	施工单位: 施工内容及进度 施工人数: 24人 施工内容: 1. 5号厂房夹头更换5只, 手拉葫芦30只。 2. 夹头到场卸货。 3. 1#、6#箱变砌墙完成。
其 它 事 项	5号材料夹头 11354 个到货。	
本日现场监理人员		唐龙夏、周仕强
记录人: 周仕强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 唐龙夏