

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 19℃ - 31℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场临时用电存在安全隐患, 责以现场立即整改。
2. 今日发现现场爬梯螺丝有松动, 要求现场立即整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五 收
浮 新
电 电
力 力

施工人数: 28人

1. 4号厂房导轨安装10%, 总进度80%

2. 箱变基础墙体砌筑完成。

施工人数: 8人

内容: 开关站基础垫层浇筑。

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐友飞, 周永强

记录人:

周永强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林