

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 22 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 16℃-3

工程名称:

监
理
工
作
情
况

检查C井房夹头安装情况, 发现部分区域夹头安装不合格, 有松动, 以责令现场立即整改。

施
工
情
况

五
洋
电
力

施工单位

施工内容及进度

施工人数: 29.

1. 对C井房夹头重新安装完成100%

2. C井房材料堆放, 夹头安装15%

3. 2井、3井箱变基础梁模板安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李名飞、周晓波

记录人:

周晓波

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林