

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 27日

天气: 晴

星期: 六

气温: 16.2-35.2

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 今日发现现场吊运接地扁铁现场人员未做好安全防护措施, 以责令现场整改。 2. 今日让流箱到货29台, 含双喜项目4台。	
施 工 情 况	施工单位 五 欣 洋 和 电 电 力 力	施工内容及进度 施工人数: 20人 内容: 1. 1#、2#、3#箱变基础梁板模板拆除。 2. 4#、5#、6#吊运接地扁铁。 3. 电缆沟走位放线切缝。 施工人数: 8人 内容: 开关站墙体砌筑完成。
其 它 事 项	今日让流箱到货29台, 存放于B7房。	
本日现场监理人员	唐友江、周晓琴	
记录人: 周晓琴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅德林	