

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 5月 28日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22℃

工程名称:

|                            |                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 发现逆变器、逆变器支架焊接有虚焊、漏焊情况。以责令立即整改。</p> <p>2. 4#厂房防雷接地焊接不符合规范要求现场及时整改。</p> |                                                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>五 欣<br/>洋 和<br/>电 电<br/>力</p>                                | <p>施工内容及进度</p> <p>验收人数: 3/1人.</p> <p>1. 4#厂房防雷接地焊接.</p> <p>2. 逆变器、逆变器支架焊接.</p> <p>3. 4#、5#、6#箱变梁板支撑.</p> <p>4. 电缆沟路面切割.</p> <p>验收人数: 6人</p> <p>内容: 开关站墙体砌砖.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                             | 廖石飞、胡伟强                                                                                                                                                         |
| 记录人: 胡伟强                   |                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡伟强                                                                                                                                        |