

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22℃ - 34℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 今日召开第六次工程例会, 会议主要控制进度, 质量, 安全等相关事宜. 详情见会议纪要.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

王 伟
陈 伟

施工人数: 60人.

内容: A厂房组件吊装完成60%.

C厂房钢结构安装完成40%.

E厂房组件吊装完成75%.

F厂房组件吊装完成10%.

G厂房 4x25mm² 电缆敷设完成10%.

综合7号3x25

电缆敷设完成

其 它 事 项

施工人数: 8人.

内容: 二次设备调试完成.

本日现场监理人员

王 伟 . 陈 伟

记录人:

王 伟 . 陈 伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王 伟 . 陈 伟