

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 17日

天气: 晴
气温: 24~31℃

星期: 六

工程名称:

监 理 工 作 情 况

今日下午放取185电缆时,对电缆有损伤,部分有破损,以责令班组立即整改。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

五 修 改 中 力 力

施工人数: 58人

内容: 5T角钢件安装完成100%

C7角钢件安装完成50% C7角钢件安装完成

印角钢件安装4条,组焊件安装8条

F1角钢185电缆放线完成20%

其 它 事 项

施工人数: 6人

内容: 开展二次设备接线方案编制。

本日现场监理人员

李龙飞 周永强

记录人:

李龙飞

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李龙飞