

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月18日

星期: 四

工程名称:

天气: 晴

气温: 25℃-34℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日随变到货2台, 现场旁站吊装就位
2. 今日巡视现场发现有个别人员踩踏物件现象。

施 工 情 况

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

五 欣
洋 利
电 力

施工人数: 55人
内容: F厂房低压电缆接线完成100%
D7房逆变器接线完成60%
C7房组件吊装安装完成95%
由DCEP厂房桥架引下电缆100%
A7房逆变器接线完成55%

其 它 事 项

3#2#机18h
内容: 开变站设备接线线调整。
今日随变到货两台, 就位与5.6#箱变基础上。
今日SVG柜到货吊装。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):