

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 五

工程名称:

天气: 晴

气温: 16℃ - 35℃

监
理
工
作
情
况

1. 今日电缆月开掘, 挖断 3 号厂房电缆, 以责定现场立即挖修。
2. 发现 4 号厂房逆变器支架长度不符合要求, 以责定现场整改。
3. 现场发现 5 号逆变器支架防锈漆涂刷不均匀。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

五 修
洋 电
电 力
力

施工人数: 32 人
 1. 4 号厂房逆变器支架长度, 逆变器, 逆变器支架长度 70%
 2. 1 号厂房天线长度 90% 5 号厂房天线长度 100%
 3. 2 号厂房天线长度 100% 逆变器 20%
 施工人数: 12 人
 开挖基础, 安装逆变器, 电缆井, 电缆井。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李飞龙, 田峰

记录人: 田峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林