

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 23 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 14℃ ~ 26℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 今日检查施工队现场发现有2人未佩戴安全带, 立即整改。 2. 检查配电箱, 发现配电箱内线路混乱, 未安装漏电保护器, 立即整改。 3. 检查现场安全文明施工, 发现材料堆放混乱, 立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 五环电力	施工内容及进度 施工人数: 15人 内容: 组件组串接线完成60% 支架安装固定完成50% 逆变器、汇流箱等设备安装完成70% 施工人数: 5人 内容: 开关柜设备安装调试。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		唐长波 周明华
记录人: 王海波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王海波