

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 6 月 7 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 22℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 今日召开第五次监理会, 会议主要提到施工进度及安全问题. 详情况会. 邓经理.
2. 今日检查施工现场发现总箱变电电缆穿线管有毛刺现象. 以责之整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

王
博
电
力

施工人数 35 人.

- 内容:
1. 高压电缆敷设完成.
 2. 电缆沟余土清理.
 3. 中压房组件吊运.
 4. 中压房组件安装完成 80%.

其
它
事
项

今日到货一车组件. 其中块. 御兴到中压房.

本日现场监理人员

唐布政. 周兴邦

记录人: 周兴邦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林