

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 6月 8日

星期: 四

工程名称:

天气: 晴

气温: 26℃-35℃

|                            |                                                                                   |                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 今日我监理检查施工现场发现7F电缆桥架安装不规范, 以责令现场整改.</p> <p>2. 现场发现7F箱组件安装不平整, 以责令现场立即整改.</p> |                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                           | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                    |
|                            | 五<br>洋<br>电<br>力                                                                  | <p>施工人数 50人</p> <p>内容: 7F箱组件吊装并安装完成100%</p> <p>7F箱组件平装并安装完成60%</p> <p>7F箱桥架安装完成50%</p> <p>A.C. 7F箱桥架安装完成100%</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>今日到货组件2车, 1774块</p> <p>低压电缆到货一车.</p>                                           |                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   | 唐君反 周永明                                                                           |                                                                                                                  |
| 记录人: 周永明                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林                                                          |                                                                                                                  |