

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 7 月 13 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 21℃-35℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日检查现场发现井房门扇组件跨线线管, 凌涌现象. 以责令现场立即整改.	
施 工 情 况	施工单位 五 洋 电 力	施工内容及进度 施工人数 10人. 1. 井房门扇组件跨线管完成 85% 2. 桥架盖板安装完成 90% 3. 桥架下盖板安装完成 40% 4. 门扇开关安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李龙飞, 叶永林		
记录人: 叶永林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶永林	