

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24-37℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日检查现场发现部分槽架安装未到位, 个别部分存在锈蚀现象, 以责成现场立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	五 通 管 力	2#厂房组织吊装管线完成100% 槽架引下固定完成90% 物资台阶砌筑完成25%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 旭 东、 田 永 强
记录人: 田永强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田永强	