

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 19° -2°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、正在完善图纸,材料进场滞后,现场少许工人开挖电缆沟。 2、与厂方未沟通好,现场未开挖钢梯基础。 3、组件进场 2600 块。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	武汉新能 量科技股 份有限公 司	1、3 名工人挖电缆沟。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



组件到场
2017-04-12



挖电缆沟

2017-04-12