

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20° -3°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、正在完善图纸, 1#厂房支架固定。 2、2#、3#、4#厂房支架组装。 3、挖电缆沟。 4、吊支架到 1#、2#、3#、4#厂房屋面。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	武汉新能 量科技股 份有限公 司	1、现场准备监理资料。 2、15 人组装、固定支架。 3、3 人挖电缆沟。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



吊支架
2017-04-14



挖电缆沟
2017-04-14





固定支架
2017-04-14