

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17° -1°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、正在完善图纸,工人在 2#、7#、8#、组装、固定支架。 2、组装夹具。 3、组件到场两车共 2600 块,合计到场 7800 块。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 量科 技股 份有 限公 司	1、屋面 15 人组装、固定支架。 2、8 人组装夹具。 3、2 人配合卸车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):





组装支架

2017-04-20



组装夹具
2017-04-20