

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22° -3°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、正在完善图纸,工人在 2#、3#组装、固定支架。 2、组装夹具。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 量科 技股 份有 限公 司	1、屋面 16 人组装、固定支架。 2、8 人组装夹具。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



2号厂房支架安装固定

2017-04-22



3号厂房支架安装固定

2017-04-22