

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4 月 28 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25° -5°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、正在完善图纸,工人在 1#安装组件,要求接地、压块的紧 固点弹垫压平,组件安装整齐。 2、6#支架固定。 3、预制仓基础验槽、浇筑垫层。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、屋面 10 人组装、固定支架,安装组件压块。 2、8 人安装组件。 3、4 人浇筑基础。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 明 官	
记 录 人: 王 明 官	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	





预制舱基础

2017-04-28



1#厂房组件安装

2017-04-28



6#厂房支架安装夹具

2017-04-28



预制舱基础
2017-04-28