

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5 月 1日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25° -8°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、正在完善图纸,工人在 2#安装组件,要求接地、压块的紧固点弹垫压平,组件安装整齐。 2、7#支架固定。 3、预制仓基础砌筑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 源科 技股 份有 限公 司	1、屋面 4 人组装、固定支架,安装组件压块。 2、14 人安装组件。 3、8 人砌筑基础。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



预制仓砌筑基础

2017-05-01



组件安装

2017-05-01



预制舱基础砌砖

2017-05-01