

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 28° -8°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、设计院正在完善图纸，工人在 8#安装组件，要求接地、压块的紧固点弹垫压平，组件安装整齐。</p> <p>2、9#支架固定，要求注意安全，采光带防护安装到位，支架紧固点弹垫压平，支架安装方整。</p> <p>3、1#厂房屋顶吊装桥架，要求注意安全，拉好警戒线，做好屋面彩钢板的保护。</p> <p>4、箱、逆变基础砌筑，要求水平、垂直及平整度达到规范要求。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 量科 技股 份有 限公 司	<p>1、9#屋面 5 人组装、固定支架，安装组件压块。</p> <p>2、8#20 人安装组件。</p> <p>3、5 人箱、逆变基础砌筑。</p> <p>4、5 人 1#吊装桥架。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人:王明官	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



2#箱变基础
2017-05-10





1#吊装桥架

2017-05-10