

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 28° - °

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、设计院正在完善图纸,工人在 6#安装组件,要求接地、压块的紧固点弹垫压平,组件安装整齐。 2、5#支架固定,吊装组件并分散铺开,要求注意安全,采光带防护安装到位,注意组件成品保护。 3、4#厂房屋顶吊装、安装桥架,要求注意安全,拉好警戒线,做好屋面彩钢板的保护。 4、箱、逆变基础砌筑,要求水平、垂直及平整度达到规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、9#屋面 5 人组装、固定支架,安装组件压块。 2、8#20 人安装组件。 3、5 人箱、逆变基础砌筑。 4、5 人 1#吊装桥架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



5#厂房吊装组件

2017-05-11



4#安装桥架

2017-05-11