

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 14 日

天气：多云

星期：日

气温：24° -9°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、设计院正在完善图纸，工人在 5#、6#安装组件，要求接地、压块的紧固点弹垫压平，组件安装整齐。 2、9#支架固定，要求注意安全，采光带防护安装到位，注意紧固点弹垫压平，支架安装方整。 3、4#厂房屋顶安装桥架，要求注意安全，拉好警戒线，做好屋面彩钢板的保护。 4、箱、逆变基础砌筑，要求砌筑砂浆饱满度、水平、垂直及平整度达到规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、5#、6#屋面 18 安装组件。 2、4#10 人安装桥架。 3、5 人箱、逆变基础砌筑。 4、7#4 人固定支架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



6#组件安装

2017-05-14



5#组件安装

2017-05-14



箱、逆变基础砌筑

2017-05-14