

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 21 日

天气：多云

星期：日

气温：31° -18°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、工人在 7#安装组件，要求接地、压块的紧固点弹垫压平，组件安装整齐。</p> <p>2、4#厂房屋顶放组件方阵到汇流箱的电缆，要求做好电缆标记，注意安全，采光带防护安装到位。</p> <p>3、6#、9#厂房屋顶安装桥架，要求注意安全，拉好警戒线，做好屋面彩钢板的保护。</p> <p>4、上午 1#箱、逆变基础砌筑，要求砌筑砂浆饱满度、水平、垂直及平整度达到规范要求，下午绑扎圈梁钢筋。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 量科 技股 份有 限公 司	<p>1、7#屋面 10 人安装组件。</p> <p>2、6#、9#16 人安装桥架。</p> <p>3、8 人箱、逆变基础砌筑，绑扎钢筋。</p> <p>4、4#4 人组件方阵到汇流箱放电缆。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :



7#厂房组件接地

2017-05-21



6#厂房桥架安装

2017-05-21



箱、逆变基础钢筋绑扎

2017-05-21