

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24° -5°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人在 7#安装组件, 要求接地、压块的紧固点弹垫压平, 组件安装整齐。 2、4#厂房屋顶放组件方阵到汇流箱的电缆, 要求做好电缆标记, 注意安全, 采光带防护安装到位。 3、2#、3#厂房屋顶安装桥架, 要求注意安全, 拉好警戒线, 做好屋面彩钢板的保护。 4、2#箱、逆变基础抹灰, 要求砂浆按配合比搅拌, 墙体压平、压光, 垂直、平整度达到要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、7#屋面 4 人安装组件。 2、2#、3#、18 人安装桥架。 3、8 人箱、逆变抹灰。 4、4#4 人组件方阵到汇流箱放电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



3#桥架安装

2017-05-23



2#桥架安装
2017-05-23