

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 29° -10°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人在 6#厂房屋顶放组件方阵到汇流箱的电缆, 要求做好电缆标记, 注意安全, 采光带防护安装到位。 2、5#厂房屋顶安装桥架, 要求注意安全, 拉好警戒线, 做好屋面彩钢板的保护。 3、1#箱、逆变基础绑扎钢筋、制模。要求钢筋箍筋间距达到图纸要求, 模板加固好, 避免跑模。 4、4#箱、逆变基础抹灰。要求水泥砂浆配合比符合要求, 抹灰要均匀密实。 5、1#厂房屋顶汇流箱接线标记。要求设计要求做好标记, 标记不得手写。	
施 工 情 况	施工单位 新能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、6#屋面 7 人组件方阵到汇流箱放电缆。 2、5#厂房 12 人安装桥架。 3、2 人在 1#厂房屋顶汇流箱接线标记 4、3 人 1#箱、逆变扎筋、制模。 5、1 人 4#箱、逆变基础抹灰。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



5#桥架安装

2017-05-25



1#汇流箱接线标记

2017-05-25



1#箱、逆变绑筋支模

2017-05-25