

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 26 日

天气：晴

星期：五

气温：23° -8°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监理 工作 情况	<p>1、工人在 8#厂房屋顶组装桥架，要求桥架连接处要固定牢固，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。</p> <p>2、2#箱、逆变，5#箱、逆变基础抹灰。要求水泥砂浆配合比符合要求，抹灰要均匀密实。</p> <p>3、1#厂房屋顶汇流箱接线标记。要求设计要求做好标记，标记不得手写。</p> <p>4、5#箱、逆变到 4#箱、逆变顶管。要求顶管要做好放线标记，不得偏离方位。</p>	
施 工 情 况	施工单位 新能 源科 技股 份有 限公 司	施工内容及进度 <p>1、12 名工人在 8#厂房屋顶组装桥架。</p> <p>2、6 名工人在 2#箱、逆变，5#箱、逆变基础抹灰。</p> <p>3、2 名工人在 1#厂房屋顶汇流箱接线标记</p> <p>4、3 名工人在 5#箱、逆变到 4#箱、逆变顶管。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



5#箱变抹灰

2017-05-26



8#桥架安装

2017-05-26



2#箱变抹灰
2017-05-26