

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 35° -12°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人在 8#、9#厂房屋顶组装桥架，要求桥架连接处要固定牢固，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。 2、1#箱、逆变，5#箱、逆变基础抹灰。要求水泥砂浆配合比符合要求，抹灰要均匀密实。 3、1#厂房屋顶汇流箱接线标记。要求设计要求做好标记，标记不得手写。 4、3#屋顶放组件方阵到汇流箱电缆，要求做好电缆标记，注意施工安全，采光带防护到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司	1、14 名工人在 8#、9#厂房屋顶组装桥架。 2、6 名工人在 1#箱、逆变，5#箱、逆变基础抹灰。 3、2 名工人在 1#厂房屋顶汇流箱接线标记 4、6 名工人在 3#厂房放电缆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人: 王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



箱、逆变基础抹灰

2017-05-27



9#桥架安装
2017-05-27



3#组件布放连接线

2017-05-27