

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 35° -15°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人在 8#厂房屋顶组装桥架, 要求桥架连接处要固定牢固, 注意安全, 安装工人避开采光带, 采光带拉好警戒线, 严禁踩踏。 2、1#箱、逆变基础抹灰。要求水泥砂浆配合比符合要求, 抹灰要均匀密实。 3、3#屋顶放组件方阵到汇流箱电缆, 要求做好电缆标记, 注意施工安全, 采光带防护到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、14 名工人在 8#厂房屋顶组装桥架。 2、6 名工人在 1#箱、逆变基础抹灰。 3、6 名工人在 3#厂房放电缆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人: 王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



箱、逆变基础抹灰

2017-05-28



8# 桥架安装

2017-05-28

