

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 30 日

天气：晴转阵雨

星期：二

气温：30° -13°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人在 7#厂房屋顶组装桥架，要求桥架连接处要固定牢固，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。 2、预制仓到 1#箱变放电缆。要求预埋深度、铺沙、盖砖符合要求，回填土压实。 3、5#、6#屋顶放组件方阵到汇流箱电缆，要求做好电缆标记，注意施工安全，采光带防护到位。 4、下午下雨工人休息。	
施 工 情 况	施工单位 新能 量科 技股 份有 限公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、6 名工人在 7#厂房屋顶组装桥架。 2、16 名工人放电缆。 3、12 名工人在 5#、6#厂房放电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：