

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

天气: 晴转多云

星期: 五

气温: 15° -2°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、设计院正在完善图纸,工人在 3#、4#安装组件,要求接地、压块的紧固点弹垫压平,组件安装整齐。 2、8#支架固定,要求注意安全,采光带防护安装到位,支架紧固点弹垫压平,支架安装方整。 3、预制仓基础圈梁钢筋绑扎,要求钢筋搭接长度及箍筋间距符合规范和图纸要求,绑扎牢固,并固定好预埋件。 4、及时向业主汇报现场实际工作量及施工情况,并要求图纸尽快进场。 5、整理上传监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、8#屋面 9 人组装、固定支架,安装组件压块,吊装组件,分铺散开组件。 2、3#、4#19 人安装组件。 3、8 人预制仓基础圈梁钢筋绑扎,固定预埋件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



8#厂房支架固定

2017-05-05



3#安装组件

2017-05-05



4#安装组件

2017-05-05