

监 理 日 志 ()

日二期: 2017 年 5 月 9 日

天气: 晴转多云

星期: 二

气温: 28° -8°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、设计院正在完善图纸,工人在 3#、8#安装组件,要求接地、压块的紧固点弹垫压平,组件安装整齐。 2、9#支架固定,要求注意安全,采光带防护安装到位,支架紧固点弹垫压平,支架安装方整。 3、箱、逆变基础浇筑,要求振捣密实并压平及时向业主汇报现场实际工作量及施工情况,并要求图纸尽快进场。 4、组件到场合计 19419 块,组件已全部到场。 5、箱、逆变基础砌筑,要求水平、垂直及平整度达到规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、9#屋面 5 人组装、固定支架,安装组件压块。 2、3#、8#25 人安装组件。 3、5 人箱、逆变基础砌筑。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人: 王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



8#屋顶
2017-05-09



2#箱变基础
2017-05-09