

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 10 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 29° -14°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人吊装 1——5#箱变, 安全员现场指挥、调度, 注意安全, 带拉好警戒线, 确保箱变到位。 2、7#屋顶压汇流箱电缆, 要求固定好线管, 压紧接头, 做好标记, 注意施工安全, 采光带防护到位。 3、4#西边安装立面桥架盖板, 要求技术交底, 注意施工安全, 戴好安全帽、系好安全带及安全绳。 4、3#箱变压高压电缆头, 要求按规范施工, 压紧铜接头, 拧紧对校螺丝。	
施 工 情 况	施工单位 新能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、6 名工人箱变吊装。 2、10 名工人在 7#压线。 3、4 名工人 4#安装桥架盖板。 4、2 名工人压高压电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



箱、逆变压240电缆

2017-06-10



7#汇流箱压电缆

2017-06-10



箱变吊装
2017-06-10