

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 31° -15°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人吊装预制仓，安全员现场指挥、调度，注意安全，带拉好警戒线，确保预制仓安装到位。 2、5#屋顶压汇流箱电缆，要求固定好线管，压紧接头，做好标记，注意施工安全，采光带防护到位。 3、4#箱变压高压电缆头，要求按规范施工，压紧铜接头，拧紧对校螺丝。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	新能 量科 技股 份有 限公 司	1、6 名工人预制舱吊装。 2、8 名工人在 5#压线。 3、4 名工人压高压电缆。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官	
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	





4#箱、逆变压电...

2017-06-11