

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 多云转阵雨

星期: 二

气温: 25° -14°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人预制舱电源接线, 要求技术交底, 压线紧固, 做好标记, 确保运行正常。 2、6#屋顶压汇流箱电缆, 要求固定好线管, 压紧接头, 做好标记, 注意施工安全, 采光带防护到位。 3、4#箱、逆变压 240 低压电缆头, 要求按规范施工, 压紧铜接头, 拧紧对校螺丝。 4、预制舱焊接接地, 要求接地扁铁搭接达到两倍宽度的规范, 并防腐刷漆, 做接地标志。	
施 工 情 况	施工单位 新能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、5 名工人预制舱压线。 2、5 名工人在 6#汇流箱压线。 3、4 名工人压 240 低压电缆。 4、2 名工人焊接地。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



预制仓接地焊接

2017-06-13



箱、逆变压电缆

2017-06-13



预制仓电源接线

2017-06-13