

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 6 月 17 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 33° -16°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、工人预制舱压高压电缆接线, 要求技术交底, 压线紧固, 做好标记, 确保运行正常。</p> <p>2、预制舱二次设备调试。</p> <p>3、2#箱、逆变压 240 低压电缆头, 要求按规范施工, 压紧铜接头, 拧紧对校螺丝。</p> <p>4、箱、逆变焊接接地, 要求接地扁铁搭接达到两倍宽度的规范, 并防腐刷漆, 做接地标志。</p> |                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                        |
|                            | 新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司                                                                                                                                                          | <p>1、6 名工人预制舱压二次线、配合设备厂方调试。</p> <p>2、4 名工人压预制舱高压电缆。</p> <p>3、4 名工人压 240 低压电缆。</p> <p>4、2 名工人焊接地。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                | 王 明 官                                                                                                |
| 记 录 人: 王 明 官               |                                                                                                                                                                                | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :                                                              |



预制仓压接电缆

2017-06-17



## 预制仓压接地线

2017-06-17